

臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
12月月會暨第161次專業技術協調會
會議紀錄

壹、會議時間：112年12月19日(星期二) 下午16時00分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：陳秋屏、江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至112年12月17日止，使用工期：345日曆天(不含免計工期4天)，剩餘1507日曆天(展延工期2天)。
- 工程進度截至112年12月17日，預定進度3.3552%，實際進度4.2679%，超前進度：0.9127%(約超前94天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
大地工程	113/08/19			承商趲趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：景觀工程及大地工程。

- 施工現況報告：
 1. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。
 2. 測量工程：土方開挖高程測量。
 3. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
 4. 大地工程：土方工程降挖出土至GL-22.3M。
西北側第三段擋土柱施作。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於112/03/10發文予院方，院方於112/03/22發文向文化部申請預繳展期；文化部於112/03/28函復同意本案公共藝術經費得展延至民國115年12月31日前繳納。
2. 目前進度：已於112/11/16召開第四次執行小組會議，並於112/12/14將修正版報告書交予委員書審，目前待委員審查中。

【討論事項】

1. 變更設計進度管控：依112/12/14院部會議紀錄，管控事項如下說明。

(1) 請將 12 樓及標準病房的儲藏室和清潔間與醫師值班室交換位置，及調整空調機房位置，以減少低頻噪音干擾。

● 辦況進度如下：

設計單位配合辦理。

2. 外單位督導/檢查情形：

(1) 臺中市環境保護局接獲民眾檢舉，於 112/12/16 至本案工地督察，並以噪音管制法第 8 條第 4 款罰款。

(2) 經施工單位說明，其施工音量並未超過法定分貝數，惟該時段已超過法定之作業時間，然灌漿作業屬持續性作業，必然需夜間施工以利完成該主要工項之完整性，且近期工程皆含灌漿作業，須持續性於夜間施工。後續請施工單位於施工期間將相關干擾因素最小化，以利維護周遭鄰里環境。

3. 工程進度：

經施工單位說明，近二周工項主要為東側土方降挖至 GL-22.3M、西側第三段擋土柱施作，目前進度皆符合核定進度表並穩定超前。

4. 其他：

(1) 經施工單位說明，因配合後續塔吊作業，需申請大型車輛於 2 號門進出、由研究大樓前方道路至本案工區運送材料，惟考量該車型較長，故冀望申請於 112/12/24(日) 中午進院區試駕。

(2) 決議原則上同意試駕，惟須考量下述事項：注意院內限高、車型較長之車輛轉彎需較大角度，請評估自台灣大道轉進 2 號門及院區內空間是否足夠；另自院區內行駛須經橋梁道路(下方並無特別支撐柱)，請評估道路載重量是否足以承受，勿造成院內道路損失。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。

伍、散會(下午 16 時 40 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院
 第三醫療大樓新建工程
 112年12月份工程月會報暨第161次專業技術協調會
 會議簽到表

- 壹、 會議時間：112年12月19日(星期二) 下午16時00分
- 貳、 會議地點：行政大樓 七樓會議室
- 參、 主持人：李副院長 政鴻
- 肆、 出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	李政鴻
主任秘書	姚淑珍
醫企部	
工務室	江有訓
	陳明仁 陳恩華
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
陳秋屏	
葉樹培 陳仲頌 吳坤峰 蔡健銘 江意蓮	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
廖昱奇 蔡可心 楊雅雁	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
黃明 林文銘 蔡永輝 溫榮村 楊雅章	

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

12月工程月會暨第【161】次專業技術協調會議題

時 間	民國 112 年 12 月 19 日 16:00	聯 絡 人	蕭棋柏、江意萱
地 點	行政大樓 七樓會議室	電 話	04-23592525 #2390
與 會 單 位	臺中榮民總醫院、賴銘昌建築師事務所、 亞新工程顧問股份有限公司 譚俊彥建築師事務所、余曉嵐建築師事務所、 麗明營造股份有限公司	行 動 電 話	0912-381-248
		E-mail	Lai.arch162475@gmail.com

會議紀錄內容

- 截至 112 年 12 月 17 日止，使用工期：345 曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1507 日曆天(展延工期 2 天)。
- 工程進度截至 112 年 12 月 17 日止，預定進度 3.3552%，實際進度 4.2679%，超前進度：0.9127%(約超前 94 天)。

會議追蹤事項議程：

一. 進度品質管控

期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
大地工程	113/08/19			承商趕趕中

- 依據施工網圖要徑預定施作項目：大地工程。

施工現況報告：

職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。

測量工程：土方開挖高程測量。

水保工程：臨時排水系統清潔整理。

大地工程：土方工程降挖出土至 GL-22.3M。

西北側第三段擋土柱施作。

二. 職安衛安全管理

- 為降低揚塵，請適時灑水。
- 人員進出工區請確實穿戴相關安全護具。
- 施工構台開放施工車輛機具進入使用前，應完成全面自主檢查，並經監造、專管單位查驗合格並完成各項安全標示後使得開放使用。
- 工區內大型施工車輛機械作業時，應依規定裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，以警示周遭其他工作人員；另應於工區出入口及四周明顯的位置，設置必要之安全警示燈及警示標示；車輛進出時，應有著反光背心及指揮棒之交管人員負責指揮引導。
- 本案施工過程應落實吊掛作業，定期實施吊掛機具設備檢查並依相關法規落實「一機三證」，以確保作業安全。

三. 文書資料管控

公共藝術設置計畫：

- 目前進度如以下說明：已於 112/11/16 召開第四次執行小組會議，並於 112/12/14 將修正版報告書

交予委員書審，目前待委員審查中。

1/400 比例尺之模型：

- 依第 137 次專技會議紀錄，應於 112/09/15 前提送模型。
- 設計單位已於 112/09/15 發文提送，廠商並於 112/09/18 進場擺設。

112 年 11 月份安全監測報告：

- 施工單位於 112/12/14 提送，監造單位審查中。

第一期監造服務酬金：

- 設計監造單位於 112/12/14 提送，專管單位審查中。

監造單位審查中計畫書：

112 年 11 月份安全監測報告

設計監造單位報告：

- 設計監造單位就管制項目及現場作為報告

施工單位報告：

- 施工單位就雙週進度及相關工進作為報告

業主交辦事項：

- 無