

臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程

2月月會暨第169次專業技術協調會

會議紀錄

壹、會議時間：113年2月15日(星期四) 下午15時00分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：陳秋屏、江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至113年2月14日止，使用工期：400日曆天(不含免計工期8天)，剩餘1452日曆天(展延工期2天)。
- 工程進度截至113年2月14日，預定進度3.6680%，實際進度4.5136%，超前進度：0.8456%(約超前105天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
大地工程	113/08/19			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：大地工程。

- 施工現況報告：
 1. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。
 2. 測量工程：土方開挖高程測量。
 3. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
 4. 大地工程：地錨施拉預力完成第五層170支/170支及第六層83支/164支。
 5. 土方工程：第七次降挖GL-24.55M、清運土石。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於112/03/10發文予院方，院方於112/03/22發文向文化部申請預繳展期；文化部於112/03/28函復同意本案公共藝術經費得展延至民國115年12月31日前繳納。

2. 目前進度：於 112/12/29 寄送予文化局承辦審查，承辦於 113/01/26 審畢並給予審查意見，目前專管單位著手修正中。

【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，春節連續假期後將持續進行土方工程下挖及第六層地錨預力施作、第四段擋土柱施作；目前進度穩定超前中。另因本案進度持續超前，為使院方利於編列年度預算，請施工單位重新編排整體工程進度表(並與設計單位詳細確認圖面)，並經設計監造、專管單位確認後提送至院方。
2. 春節連續假期：本案於 2/9~2/14 春節連續假期間，現場皆有保全 24 小時輪班，且每日兩次於群組內回報工地現況，本案工區並無毀損情形；另於 2/15 開工日上午 10 點進行開工祭拜儀式。經主席提醒，請各單位持續依權責行事，以保證本案工程進度及整體安全性。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。

















伍、散會(下午 15 時 30 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院
 第三醫療大樓新建工程
 113年2月份工程月會報暨第169次專業技術協調會
 會議簽到表

- 壹、 會議時間：113年2月15日(星期四) 下午15時00分
- 貳、 會議地點：行政大樓 七樓會議室
- 參、 主持人：李副院長 政鴻
- 肆、 出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	
主任秘書	
醫企部	
工務室	  
	 
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
     	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
  	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
