

臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
4月月會暨第127次專業技術協調會
會議紀錄

壹、會議時間：112年04月25日(星期二) 下午16時00分

貳、會議地點：麗明工務所 二樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：江意萱、湯筱青

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至112年4月23日止，使用工期：107日曆天(不含免計工期4天)，剩餘1773日曆天。
- 工程進度截至112年4月23日，預定進度1.190%，實際進度1.191%，超前進度：0.001%。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
水保滯洪池	112/05/23			承商趨趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：水保工程及基地表土雜物清除。

1. 水保滯洪池：

- (1) 依核定進度表承商應於112年1月20日辦理型鋼打設至112年5月23日完成永久性滯洪沉砂池，因配合院方112年2月26日歲修停電辦理管路線路結線及送電，故實際於112年2月28日辦理型鋼打設。
- (2) 待擋土支撐工法變更機關核定備查後，承商依據變更工法修正網圖，此時本案主要徑將不為水保滯洪池。
- (3) 目前進度如下：滯洪池施工排架搭設及壁體紮筋，吊掛鋼筋。

【環評內容執行進度】

1. 因他案(質子治療中心)已於112/2/13經環保局核定免環評，核定範圍為全院區，本案得至環保局申請解列。
2. 經設計單位說明，其將製作解列報告書呈送環保局申請解列，待環保局召開會議審核同意後，本案即可完成解列程序。目前進度如以下說明：
 - (1) 環保局於112/03/06發文請院方提送對照表定稿本，院方於112/03/21發文送環保局續辦；環保局於112/03/27發送核定函、衛生局於112/04/07函請院方依核定變更之擴建計畫書及環保局檢送定稿本內容，落實執行本案興建開發。
 - (2) 設計單位於112/04/18完成送印解列報告書製本事宜，並於112/04/19提送至專管

單位審核，專管單位於 112/04/21 轉文予院方、後續請院方行文予環保局申請解列事宜。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料，於 112/03/10 發文予院方，院方於 112/03/22 發文予文化部；文化部於 112/03/28 發送核定函，同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12 月 31 日。
2. 目前進度如以下說明：已於 112/04/20(四)與藝文小組召開討論會議，專管單位於 112/04/25 發文呈送會議紀錄；專管單位正依會議結論著手編製報告書，俾利後續召開第二次公共藝術執行小組會議。

【候選智慧建築證書】

1. 設計單位於 112/02/24 提送補正資料予台灣建築中心，建築中心審查後無意見。建築中心於 112/03/22 發送核定函並檢送評定書，院方於 112/03/30 用印完成，設計單位於 112/03/31 寄送內政部申請核發證書。
2. 內政部已於 112/04/18 發送核定函並檢送候選智慧建築證書。

【討論事項】

1. 經提醒，請設計單位依 112/04/20 公共藝術討論會議結論儘速修正外牆顏色後向院部長官報告，並考量施作工法、外牆防水功能等因素，著手規劃外牆材質。
2. 經討論，請監造單位評估以「預鑄工法」施作外牆及浴廁之可行性。

【工程開工進度辦況】截至目前重點管控事項，說明如下：

1. 文書資料管控：
請施工單位依工序預排分項計畫書圖送審時程，並請監造單位督促辦理。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。





伍、散會(下午 16 時 40 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院
 第三醫療大樓新建工程
 112年04月份工程月會報暨第127次專業技術協調會
 會議簽到表

- 壹、 會議時間：112年04月25日(星期二) 下午16時00分
- 貳、 會議地點：麗明工務所 二樓會議室
- 參、 主持人：李副院長 政鴻
- 肆、 出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	
主任秘書	
醫企部	
工務室	張志遠 陳慧芬
	黃津民 陳經 鍾星秋
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
