

臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
6月月會暨第135次專業技術協調會
會議紀錄

壹、會議時間：112年06月20日(星期二) 下午16時00分

貳、會議地點：麗明工務所 二樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：江意萱、湯筱青

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至112年6月18日止，使用工期：163日曆天(不含免計工期4天)，剩餘1717日曆天。
- 工程進度截至112年6月18日，預定進度2.073%，實際進度2.074%，超前進度：0.001%。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
機車停車場地坪	112/09/23			承商趨趕中
大地工程	113/08/19			承商趨趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：機車停車場地坪及大地工程。

- 施工現況報告：
 1. 機車停車場：GL+9M~6M 機車道斜坡擋土牆牆身及基礎混凝土澆置。
 2. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。
 3. 測量工程：土方整地動線規劃、第二層地錨位置高程測量。
 4. 設備建置：抽水馬達測試。
 5. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
 6. 大地工程：
 - a. 東側擋土柱(TYPE A)第一階段施作50支、西側擋土柱(TYPE B、D)第一階段施作61支、南側擋土柱(TYPE A)第一階段施作10支、北側擋土柱(TYPE C)第一階段施作37支，共計158支。
 - b. 地錨施作第一層地錨施拉預力完成158支、第二層地錨施拉預力完成122支。
 7. 土方工程：配合東、西側擋土柱及地錨施作整地及第二層土方降挖至GL-9.35M清運。

【環評內容執行進度】

1. 依環保局 112/06/13 專案小組初審會議：審核修正通過；設計單位預計於 112/06/28 提送修正版至專管單位審核。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料，於 112/03/10 發文予院方，院方於 112/03/22 發文予文化部；文化部於 112/03/28 發送核定函，同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12 月 31 日。
2. 目前進度如以下說明：已於 112/06/15 召開第二次執行小組會議，專管單位目前正依會議結論修正計畫書。

【討論事項】

1. 天候影響施工之審查標準：
 - (1) 依第 134 次專技會議結論，施工單位於受天候因素影響致無法施作時，應備妥相關資料並交由監造、專管、院方三方單位就當日事實認定。
 - (2) 經本次會議討論，施工單位依本案採購契約第七條第三項第二點規定提出因天候因素致無法施作而申請展延工期時，需具備以下條件：
 - A. 當日施作之工程項目須為本案主要徑工程。
 - B. 請施工單位確實備妥具體事證資料，並於規定天數內依程序提出。
 - C. 請監造、專管之長駐工地現場人員就當日事實認定，並依程序提送至院方。(施工單位於 7 日內提出申請、於 45 日內提出佐證資料，即得一個月總結算一次)
 - D. 以上內容皆須符合本案採購契約規定。
2. 機車停車場地坪、擋土牆選色：

停車場地坪：

 - (1) 本案機車停車場地面採場鑄式透水地坪(壓花型)，設計單位考量機車顏色款式眾多且將於地面畫設停車之格線，建議以深色、四方形狀為主，視覺上較為沉穩且不過於搶眼；另考量雨天路滑因素，建議於表面拉毛面，以增加止滑效果。
 - (2) 經決議，配色、地板樣式採設計單位建議之提案(四方型、H-1 灰色)；另經主席提醒，請施工單位務必做好防滑措施，並請監造、專管單位嚴格監督。

停車場擋土牆：

 - (1) 本案機車停車場 RC 牆顏色設計採深淺分配，視覺上較有藝術感。設計單位建議依本色水泥搭配深(淺)灰色圓石，亦不過度搶眼，故建議採灰白石 1 分本色樣式。
 - (2) 經討論，因該樣式較難想像實際呈現效果，故請施工單位屆時於停車場擋土牆基本架構建置完成時，會同各單位(含藝文小組)至現場會勘並當場決議擋土牆顏色。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。

另因年度汛期已至，請監造單位督促承商注意地下深開挖安全性，落實地錨、擋土設施支撐作業，確保開挖面穩定性及工區與院區人員安全。

伍、散會(下午 16 時 30 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
112年06月份工程月會報暨第135次專業技術協調會
會議簽到表

- 壹、 會議時間：112年06月20日(星期二) 下午16時00分
- 貳、 會議地點：麗明工務所 二樓會議室
- 參、 主持人：李副院長 政鴻
- 肆、 出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	李政鴻
主任秘書	姚鈞
醫企部	
核醫科	
藝文小組	葉慧玲 易裕恩
工務室	李政鴻 張志遠 蔡觀階 陳蕙芬
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
葉禮均 陳仲頌 童維 陳維 湯筱菁 江意萱	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
李俊杰 廖昱奇 蔡可欣 楊雅雁	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
黃仁政 林銘淵 蔡村 楊雅雁 蔡林	