

**臺中榮民總醫院**  
**第三醫療大樓新建工程**  
**8月月會暨第145次專業技術協調會**  
**會議紀錄**

壹、會議時間：112年08月29日(星期二) 下午16時00分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：江意萱、徐詩雅

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

**【工程進度】**

- 截至112年8月27日止，使用工期：233日曆天(不含免計工期4天)，剩餘1617日曆天。
- 工程進度截至112年8月27日，預定進度3.216%，實際進度3.217%，超前進度：0.001%。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
機車停車場地坪	112/09/23			承商趨趕中
大地工程	113/08/19			承商趨趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：景觀工程及大地工程。

- 施工現況報告：
  1. 機車停車場：擋土牆面施作抵石子。
  2. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。
  3. 測量工程：土方開挖測量。
  4. 設備建置：抽水馬達測試。
  5. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
  6. 大地工程：第三層地錨完成87支及第四層地錨完成81支。

**【公共藝術設置計畫】**

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於112/03/10發文予院方，院方於112/03/22發文向文化部申請預繳展期；文化部於112/03/28函復同意本案公共藝術經費得展延至民國115年12月31日前繳納。
2. 目前進度：已於112/08/14召開第三次執行小組會議，專管單位目前正依會議結論修正計畫書。

**【討論事項】**

1. 變更設計進度管控：依 112/08/17 院部會議紀錄，管控事項如下說明。
  - (1) 6F 取消設置血液透析室，更改為一般病房：經設計單位說明，依會議決議辦理、著手重新規劃中。
  - (2) 5FICU 病床說明內容更改：經設計單位說明，依會議決議辦理、著手重新規劃中。
  - (3) 請病理檢驗部規劃 400 坪病理作業區空間配置方案：經設計單位說明，依 112/08/25 與使用單位訪談後著手規劃中。
  - (4) 請藥學部規劃須搬遷集中至 B2 空間配置：經設計單位說明，依 112/08/25 與使用單位訪談後著手規劃中。
  - (5) 請規劃 1F、B1F 門診區空間(含預留空間)、規劃放射線部於 B2：經設計單位說明，依會議決議辦理、著手重新規劃中。
  - (6) 請提供未來整體機車停車位數量：已於會後提供，數量說明詳後簡報。
2. 可回收式地錨同意文件：
  - (1) 依第 144 次專技會議紀錄，市政府於 112/08/15 召開審查會議後，施工單位已依審查意見重新提送相關文件予土地管理機關(臺中市養護工程處)。
  - (2) 養工處已於 112/08/25 發送同意許可函(另普濟寺同意文件亦取得)。
3. 教學大樓地坪裂縫：
  - (1) 經施工單位說明，為確認基地開挖安全無虞，請鄰房鑑定之公正第三方於 112/08/28 辦理調查，初步研判為本案初期鑽打地面之大幅震動導致，且後續大地工程施作並無造成影響；後續將提送整體調查成果報告。
  - (2) 另施工單位承諾其將於本案工程出土後(地下室建置完成)，無償修復教學大樓之裂縫。
4. BIM 模型：
  - (1) 依工程採購契約規定，施工單位應依 BIM 建制規範規定於各階段應提送之成果報告及核定紀錄。
  - (2) 施工單位已製作假設工程整體模擬動畫。
5. 教學大樓後方停車場：

經施工單位說明，因停車場地坪施作須於晴天進行，惟近日颱風及強降雨，故原訂於 112 年 9 月中完成將延至於 112 年 9 月底完成並開放。
6. 工程進度：

經施工單位說明，其已著手施作施工構台，預計於 113 年 3 月完成降挖、113 年 4 月施作結構體；因考量施工圖說、材料採購等程序，為避免影響工程進度，施工單位建議須於 113 年 6 月前完成變更設計相關程序。

#### 肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。


伍、散會(下午 16 時 40 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院  
 第三醫療大樓新建工程  
 112年08月份工程月會報暨第145次專業技術協調會  
 會議簽到表

- 壹、 會議時間：112年08月29日(星期二) 下午16時00分
- 貳、 會議地點：行政大樓 七樓會議室
- 參、 主持人：李副院長 政鴻
- 肆、 出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	李政鴻
主任秘書	姚銘
醫企部	
工務室	黃偉民
	石尚訓 葉以心 陳慧芬 陳志
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
賴銘昌 陳仲煥 黃生 鄭峰 江意萱 洪顯明 徐詩雅	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
 楊良瑄 廖昱奇 楊雅雁	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
黃以心 楊雅雁 溫榮村 林志銘	

# 臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

## 第【145】次專業技術協調會議題

時 間	民國 112 年 08 月 29 日 09:00	聯 絡 人	蕭棋柏、江意萱
地 點	行政大樓 七樓會議室	電 話	04-23592525 #2390
與 會 單 位	臺中榮民總醫院、賴銘昌建築師事務所、 亞新工程顧問股份有限公司 譚俊彥建築師事務所、余曉嵐建築師事務所、 麗明營造股份有限公司	行 動 電 話	0912-381-248
		E-mail	Lai.arch162475@gmail.com

### 會議紀錄內容

- 截至 112 年 08 月 27 日止，使用工期：233 曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1617 日曆天。
- 工程進度截至 112 年 08 月 27 日止，預定進度 3.216%，實際進度 3.217%，超前進度：0.001%。
- 會議追蹤事項議程：

#### 一. 進度品質管控

- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
景觀工程 (機車停車場)	112/09/23			承商趨趕中
大地工程	113/08/19			承商趨趕中

- 依據施工網圖要徑預定施作項目：景觀工程及大地工程。

- 施工現況報告：

1. 機車停車場：擋土牆面施作抵石子。
2. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。
3. 測量工程：土方開挖測量。
4. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
5. 大地工程：第三層地錨完成 87 支及第四層地錨完成 81 支。

#### 二. 職安衛安全管理

- 為降低揚塵，請適時灑水。
- 人員進出工區請確實穿戴相關安全護具。
- 基地內降挖區高差，請設置相關安全防護，防止墜落及滾落發生。
- 請掌握第 9 號颱風蘇拉最新動態，隨時注意雨量及附近河川水位，做好防汛準備，以確保工區人員及設備安全。

#### 三. 文書資料管控

##### 公共藝術設置計畫：

- 目前進度如以下說明：已於 112/08/14 召開第三次執行小組會議，專管單位目前正依會議結論修正計畫書。

##### 1/400 比例尺之模型：

- 依第 137 次專技會議紀錄，應於 112/09/15 前提送模型。

##### 整體品質計畫(第一次進版)

- 施工單位已於 112/07/31 提送，監造單位於 112/08/07 審退。

- 施工單位申請展延提送時程至 112/09/04，監造單位同意辦理。

**監造單位審查中計畫書：**

**設計監造單位報告：**

- 設計監造單位就管制項目及現場作為報告

**施工單位報告：**

- 施工單位就雙週進度及相關工進作為報告

**業主交辦事項：**

- 無