

臺中榮民總醫院 新門診大樓興建工程 專案計畫執行進度

資料截止日期：105 年 10 月 31 日

1. 建築規模：地下三層、地上八層 RC 構造
2. 工程總價：9 億 6,685 萬元
3. 施工期程：103 年 02 月 09 日至 105 年 11 月 18 日。
4. 工程進度：預定:99.28%、實際:99.29%、+0.01%。
5. 施工項目：
 - (1). 建築結構工程：主體結構已施作完成，目前施作基地周圍排水溝、道路鋪面及景觀工程，並拆除部份施工圍籬。
 - (2). 外牆裝修工程：施作外牆磁磚缺失修改及清洗。
 - (3). 室內裝修工程：
 1. 施作天花板工程收尾。
 2. 施作地坪工程收尾。
 - (4). 水電空調工程：
 1. 施作衛生設備配件安裝檢測。
 2. 施作 RF 太陽能、熱泵、儲熱水槽設備安裝檢測。
 3. 施作各層天花板機電、消防、空調設備安裝檢測。
 4. 設施及設備操作手冊及人員教育訓練課程安排。

6. 施工照片：

拍照日期	105/10/03	
工程項目	工程品質管理	
拍照說明	第 16 屆公共工程金質獎 參加選拔	
備註		

拍照日期	105/10/04
工程項目	景觀工程
拍照說明	基地周圍排水溝、景觀工程 現況照片
備註	



拍照日期	105/10/06
工程項目	室內裝修工程
拍照說明	新門診候診區、診間、走道 現況照片
備註	



拍照日期	105/10/03
工程項目	工程品質管理
拍照說明	第 16 屆公共工程金質獎 評選會議情形
備註	



拍照日期	105/10/07
工程項目	室內裝修工程
拍照說明	西北車道 EPOXY 施作前整理
備註	



拍照日期	105/10/06
工程項目	景觀工程
拍照說明	基地周遭鋪面施作
備註	



拍照日期	105/10/06
工程項目	景觀工程
拍照說明	基地南側車道鋪面施作
備註	



拍照日期	105/10/14
工程項目	消防設備檢查
拍照說明	B3F 撒水頭動作功能測試
備註	



拍照日期	105/10/14
工程項目	消防設備檢查
拍照說明	1F 消防水車連結送水口壓力 測試 (RF 放水正常)
備註	

