

臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
9月月會暨第149次專業技術協調會
會議紀錄

壹、會議時間：112年09月26日(星期二) 下午16時00分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：江意萱、蘇慧琪

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至112年9月24日止，使用工期：261日曆天(不含免計工期4天)，剩餘1589日曆天。
- 工程進度截至112年9月24日，預定進度3.429%，實際進度3.432%，超前進度：0.003%。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
景觀工程 (機車停車場)	112/09/23			承商部分完工
大地工程	113/08/19			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：景觀工程及大地工程。

- 施工現況報告：
 1. 機車停車場：機電管路設備測試。
 2. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。
 3. 測量工程：土方開挖測量。
 4. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
 5. 大地工程：東側臨時動線區域土方開挖至GL-15M及配合地錨整地。
第二段擋土柱完成149支。
第二層地錨完成169支、第三層地錨完成87支及第四層地錨完成80支。
構台樁完成52支，中間樁完成25支。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於112/03/10發文予院方，院方於112/03/22發文向文化部申請預繳展期；文化部於112/03/28函復同意本案公共藝術經費得展延至民國115年12月31日前繳納。
2. 目前進度：已於112/08/14召開第三次執行小組會議，專管單位目前正依會議結論修

正計畫書，預計於 112/10/18 提送修正版。

【討論事項】

1. 變更設計進度管控：依 112/09/21 院部會議紀錄，管控事項如下說明。
 - (1) 請加速辦理公共藝術設置計畫，部分公共藝術應先執行。
 - (2) 5 樓 ICU 家屬休息室加大 1.5 倍，原儲藏空間減少、清潔空間另尋地點。
 - (3) 3、4 樓手術室之家屬等候區改放置沙發，3 樓手術室第 18 室負壓病房增加鉛板。
 - (4) 2 樓心血管中心之家屬等候區放大 2 倍、術前準備中心(PPC)縮減 8 床，釋出空間作為空調機房；家屬等候區之廁所出入口改至外面並須有門可關閉，三醫大樓公共空間廁所大門皆應設計關閉門。
 - (5) 6 樓洗腎空間調整為一般病房。
 - (6) 尊榮病房比例應增加，依不同收費價格調整病房大小，請醫企部提供所需病房數俾利建築師修改設計圖。
- 辦況進度如下：
 - A. 第一點：專管單位正著手修正公共藝術設置計畫書，預計於 112/10/18 提送修正版。
 - B. 第二點至第五點：設計單位配合院部指示辦理，並與各使用單位訪談。
 - C. 第六點：設計單位待院內相關單位提供詳細資訊。
2. 周遭鄰里環境影響：
 - (1) 本案近日接獲本案工區周遭鄰里投訴有關施工噪音、空氣汙染等，致生活品質下降。惟經施工單位說明，其開挖、空氣品質偵測等行為皆經臺中市政府核准並合乎法規範圍內。
 - (2) 經討論，本案日後部分工項必然將打擾周遭鄰居(如灌漿)，請施工單位仍盡力降低噪音、空氣汙染問題，以維持周遭鄰里居住環境。
3. 工程進度：

經施工單位說明，施工構台預計於 112/10/26 完成；另請施工單位於每周專技會議簡報中，將超前進度百分比請換算成天數供參考。
4. 其他：
 - (1) 因本案正行變更設計程序，提醒設計單位後續須修正興辦計畫書及擴建計畫書。
 - (2) 另配合院方長程規劃，請設計單位二周內提供本案各樓層空間用途及各類醫療病床數量，俾利修正擴建計畫提報醫審會。
 - (3) 綜上所述，請設計單位儘速提供詳細資訊、並請專管單位盡督導之責。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。

另因年度汛期已至，請監造單位確實督促承商注意地下深開挖安全性並配合安全監測報告落實地錨、擋土設施支撐作業督導，確保開挖面穩定性及工區、鄰房與院區人員安全。

伍、散會(下午 16 時 40 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
112年09月份工程月會報暨第149次專業技術協調會
會議簽到表

- 壹、 會議時間：112年09月26日(星期二) 下午16時00分
- 貳、 會議地點：行政大樓 七樓會議室
- 參、 主持人：李副院長 政鴻
- 肆、 出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	李政鴻
主任秘書	姚銘
醫企部	
工務室	以南副 張志遠
	鍾銘強 陳惠芬
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
陳仲須 臺生 仲傑 何振明 蘇慧真 江意萱	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
賴良瑛 廖昱奇 楊雅麗	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
黃正 林志銘 溫榮村 楊維章	

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

09 月工程月會暨第【149】次專業技術協調會議題

時 間	民國 112 年 09 月 26 日 16:00	聯 絡 人	蕭棋柏、江意萱
地 點	行政大樓 七樓會議室	電 話	04-23592525 #2390
與 會 單 位	臺中榮民總醫院、賴銘昌建築師事務所、 亞新工程顧問股份有限公司 譚俊彥建築師事務所、余曉嵐建築師事務所、 麗明營造股份有限公司	行 動 電 話	0912-381-248
		E-mail	Lai.arch162475@gmail.com

會議紀錄內容

- 截至 112 年 09 月 24 日止，使用工期：261 曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1589 日曆天。
- 工程進度截至 112 年 09 月 24 日止，預定進度 3.429%，實際進度 3.432%，超前進度：0.003%。
- 會議追蹤事項議程：

一. 進度品質管控

- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
景觀工程 (機車停車場)	112/09/23			承商部分完工
大地工程	113/08/19			承商趕趕中

- 依據施工網圖要徑預定施作項目：景觀工程及大地工程。
- 施工現況報告：
- 機車停車場：機電管路設備測試。
- 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。
- 測量工程：土方開挖測量。
- 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
- 大地工程：東側臨時動線區域土方開挖至 GL-15M 及配合地錨整地。

第二段擋土柱完成 149 支。

第二層地錨完成 169 支、第三層地錨完成 87 支及第四層地錨完成 80 支。

構台樁完成 52 支，中間樁完成 25 支。

二. 職安衛安全管理

- 為降低揚塵，請適時灑水。
- 人員進出工區請確實穿戴相關安全護具。
- 基地內降挖區高差，請設置相關安全防護，防止墜落及滾落發生。
- 為防治登革熱，請確實清除工區內及工地辦公室周遭積水容器並定期巡查，避免蚊蟲的叮咬、保持環境清潔以減少病媒蚊孳生源，以降低感染風險。
- 施工時請考量周邊環境，設定施工作息程序，採用低噪音之施工機具及工法，做好敦親睦鄰工作。

三. 文書資料管控

公共藝術設置計畫：

- 目前進度如以下說明：已於 112/08/14 召開第三次執行小組會議，專管單位目前正依會議結論修正計畫書。

施工預定進度表(第二次進版)

- 施工單位已於 112/09/18 提送，監造單位於 112/09/19 審核完畢，專管單位於 112/09/22 審核完畢並轉陳院方。

鋼承板材料廠商資格送審(行家鋼承板有限公司)

- 施工單位已於 112/09/12 提送，監造單位於 112/09/19 審核完畢，專管單位於 112/09/25 審核完畢並轉陳院方。

鋼承板施工計畫書送審

- 施工單位已於 112/09/20 提送，監造單位於 112/09/21 審退，請施工單位於 112/10/05 前重新提送。
監造單位審查中計畫書：

設計監造單位報告：

- 設計監造單位就管制項目及現場作為報告

施工單位報告：

- 施工單位就雙週進度及相關工進作為報告

業主交辦事項：

- 無