

臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
10月月會暨第154次專業技術協調會
會議紀錄

壹、會議時間：112年10月31日(星期二) 下午16時00分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至112年10月29日止，使用工期：296日曆天(不含免計工期4天)，剩餘1556日曆天(展延工期2天)。
- 工程進度截至112年10月29日，預定進度2.3080%，實際進度3.4746%，超前進度：1.1666%(約超前102天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
景觀工程 (機車停車場)	112/09/23	112/09/20	提前三日	承商部分完工 於10/24部分 驗收合格
大地工程	113/08/19			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：景觀工程及大地工程。

- 施工現況報告：
 1. 機車停車場：甲種圍籬及監視系統拆除與工區鄰接處新設甲種圍籬施作。
 2. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。
 3. 測量工程：中間柱及構台柱柱位檢測、地錨高程測量。
 4. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
 5. 大地工程：東側第三、四層地錨施作及施工構台水平繫梁、覆工板鋪設安裝。
第二段擋土柱全數完成。
第三層地錨完成134支及第四層地錨完成98支。
施工構台接樁、水平繫梁及鋪覆工板施作；構台樁完成86支/86支、中間樁完成34支/34支。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於112/03/10發文予院方，院方於112/03/22發文向文化部申

請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12 月 31 日前繳納。

2. 目前進度：已於 112/10/19 提送修正計畫書，並訂於 112/11/16 召開第四次執行小組會議。

【討論事項】

1. 變更設計進度管控：依 112/10/26 院部會議紀錄，管控事項如下說明。
 - (1) 第三醫療大樓 ICU 目前規劃三面玻璃，有關是否使用電控玻璃，以及門扇的樣式，請詹明澄主任參考國外醫院樣式給予建議。
- 辦況進度如下：

設計單位已聯繫詹明澄主任並以詹主任提供之資料為參考範本，經會議主席提醒，請設計單位併同評估價格後向法院部長官報告。
2. 工程進度：

經施工單位說明，近二周施工作業主要仍為施工構台、第三/四層地錨施作；施工構台預定於 11 月中旬完成，屆時開始進行土方開挖清運並配合開挖進度施作後續擋土柱及地錨，進度執行可明顯回升。
3. 其他：
 - (1) 本案會議自第 138 次專技會議起移回行政七樓會議室，經本次會議主席裁決，此後本案專技會議仍維持本院行政七樓會議室召開；另為進出方便，請工務室協助提供管制門之磁卡/扣供廠商使用。
 - (2) 請設計單位統計本案工程之詳細配置(如車位數量、各層樓完整配置、病床數……)供院方記錄。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。

伍、散會(下午 16 時 40 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院
 第三醫療大樓新建工程
 112年10月份工程月會報暨第154次專業技術協調會
 會議簽到表

- 壹、 會議時間：112年10月31日(星期二) 下午16時00分
- 貳、 會議地點：行政大樓 七樓會議室
- 參、 主持人：李副院長 政鴻
- 肆、 出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	Franky
主任秘書	姚銘
醫企部	
工務室	江尚勳
	陳慧芬 陳晏華
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
賴銘昌 江意哲 尚穎明 陳新年 黃健銘	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
楊良瑛 廖昱哥 楊雅麗	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
黃明 溫榮村 楊雅章 林光銘	

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

09 月工程月會暨第【154】次專業技術協調會議題

時 間	民國 112 年 10 月 31 日 16:00	聯 絡 人	蕭棋柏、江意萱
地 點	行政大樓 七樓會議室	電 話	04-23592525 #2390
與 會 單 位	臺中榮民總醫院、賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問股份有限公司 譚俊彥建築師事務所、余曉嵐建築師事務所、麗明營造股份有限公司	行 動 電 話	0912-381-248
		E-mail	Lai.arch162475@gmail.com

會議紀錄內容

- 截至 112 年 10 月 29 日止，使用工期：296 曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1556 日曆天(展延工期 2 天)。
- 工程進度截至 112 年 10 月 29 日止，預定進度 2.3080%，實際進度 3.4746%，超前進度：1.1666%(約超前 102 天)。

會議追蹤事項議程：

一. 進度品質管控

期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
景觀工程 (機車停車場)	112/09/23	112/09/20	提前三日	承商部分完工 於 10/24 部分 驗收合格
大地工程	113/08/19			承商趕趕中

- 依據施工網圖要徑預定施作項目：景觀工程及大地工程。
- 施工現況報告：
 - 機車停車場：甲種圍籬及監視系統拆除。
 - 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。
 - 測量工程：中間柱及構台柱柱位檢測、地錨高程測量。
 - 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
 - 大地工程：東側第三、四層地錨施作及施工構台水平繫梁、覆工板鋪設安裝。
 - 第二段擋土柱全數完成。
 - 第三層地錨完成 134 支及第四層地錨完成 98 支。
 - 施工構台接樁、水平繫梁及鋪覆工板施作；構台樁完成 86 支/86 支、中間樁完成 34 支/34 支。

二. 職安衛安全管理

- 為降低揚塵，請適時灑水。
- 人員進出工區請確實穿戴相關安全護具。
- 請針對施工構台之施工及使用安全性，落實管理作業，包含應提供勞工安全帶並安裝安全母索、構台搭設作業辦理自動檢查並將側向變位觀測(預警作為)列為檢查要項。
- 施工時請考量周邊環境，設定施工作息程序，採用低噪音之施工機具及工法，做好敦親睦鄰工作。

三. 文書資料管控

公共藝術設置計畫：

- 目前進度如以下說明：已於 112/10/19 提送修正計畫書，並訂於 112/11/16 召開第四次執行小組會議。

1/400 比例尺之模型：

- 依第 137 次專技會議紀錄，應於 112/09/15 前提送模型。
- 設計單位已於 112/09/15 發文提送，廠商並於 112/09/18 進場擺設。

監造單位審查中計畫書：

設計監造單位報告：

- 設計監造單位就管制項目及現場作為報告

施工單位報告：

- 施工單位就雙週進度及相關工進作為報告

業主交辦事項：

- 無