

臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
5月月會暨第132次專業技術協調會
會議紀錄

壹、會議時間：112年05月30日(星期二) 下午16時00分

貳、會議地點：麗明工務所 二樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：江意萱、湯筱青

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至112年5月28日止，使用工期：142日曆天(不含免計工期4天)，剩餘1738日曆天。
- 工程進度截至112年5月28日，預定進度1.746%，實際進度1.748%，超前進度：0.002%。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
機車停車場地坪	112/09/23			承商趨趕中
大地工程	113/08/19			承商趨趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：機車停車場地坪及大地工程。

- 施工現況報告：
 1. 機車停車場：機車停車區工程：GL+9M~6M機車道斜坡擋土牆牆身及基礎混凝土澆置、GL+7M~GL+6M南側機車區矮牆基礎開挖。
 2. 職安衛：防颱措施施作、開挖動線設置。
 3. 測量工程：土方整地動線規劃。
 4. 設備建置：臨時排水設施及抽水馬達測試。
 5. 水保工程：永久滯洪池結構體及覆土整地已完成、重新規劃臨時導排水動線設置。
 6. 大地工程：
 - a. 東側擋土柱(TYPE A)第一階段施作47支、西側擋土柱(TYPE B、D)第一階段施作58支、北側擋土柱(TYPE C)第一階段施作25支、南側擋土柱第一階段施作4支；第一階段共計134支。(本工程分四階段，每階段181支)
 - b. 第一層地錨預力施拉完成數量，東側18支、西側35支、北側8支；第一階段共計61支。(地錨總數量1010支)
 7. 土方工程：配合東、南側擋土柱施作整地物料置放。

【環評內容執行進度】

1. 環保局於112/05/23來文請院方表列說明地籍資料之演變並附相關證明文件；目前進

度如以下說明：設計單位已於 112/05/29 發文至專管單位，專管單位於 112/05/30 提送院方；請院方發文予環保局行後續程序。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料，於 112/03/10 發文予院方，院方於 112/03/22 發文予文化部；文化部於 112/03/28 發送核定函，同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12 月 31 日。
2. 目前進度如以下說明：專管單位已將公共藝術設置計畫書(修正版)於 112/05/26 提送至院方，並著手安排召開第二次執行小組會議事宜。

【討論事項】

1. 使用單位需求：
 - (1) 本案接獲核醫科之需求，目前僅採用手推車將輻射藥物運送至操作區，惟因應未來核醫配藥需有無菌製藥室需求，原已於本案大樓設計無菌製藥室及一個傳遞箱孔，因應該單位觀摩國外醫院之兩個傳遞箱孔建議，提出追加變更設計為兩個傳遞箱孔之需求(單進單出)，以及考量作業區人員安全，並共同提出將防輻射之鉛板牆加厚之需求。
 - (2) 討論結果得分為以下二部分：
 - A. 鉛板牆加厚需求：請核醫科重新規劃空間使用分配，另藥師如有行政作業需求時，可移至控制室作業。依此做法，鉛板牆則無必要加厚。
 - B. 傳遞箱孔需求：經討論，請核醫科提出相關佐證資料說明增設至兩個傳遞箱孔之必要性。(詳後簡報)
2. 變更設計：

依院方指示，本案大樓二至五樓之空間配置需重新調整，目前仍與各使用單位商討使用需求；後續請設計單位全面重新檢討設計架構。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。













伍、散會(下午 16 時 40 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
112年05月份工程月會報暨第132次專業技術協調會
會議簽到表

- 壹、 會議時間：112年05月30日(星期二) 下午16時00分
- 貳、 會議地點：麗明工務所 二樓會議室
- 參、 主持人：李副院長 政鴻
- 肆、 出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	
主任秘書	
醫企部	李吉勳
核醫科	謝政道
工務室	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;">陳蕙芬</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;">何明龍</div> <div style="text-align: center;">鍾錫</div> <div style="text-align: center;">孫乙</div> </div>
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;">    </div> </div>	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;">楊雅雁</div> </div>	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;">蔡大木</div> <div style="text-align: center;">林銘石</div> <div style="text-align: center;">楊雅章</div> </div>	