

**臺中榮民總醫院**  
**第三醫療大樓新建工程**  
**7月月會暨第140次專業技術協調會**  
**會議紀錄**

壹、會議時間：112年07月25日(星期二) 下午16時00分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：江意萱、蘇慧琪

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

**【工程進度】**

- 截至112年7月23日止，使用工期：198日曆天(不含免計工期4天)，剩餘1652日曆天。
- 工程進度截至112年7月23日，預定進度2.472%，實際進度2.489%，超前進度：0.017%。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
機車停車場地坪	112/09/23			承商趨趕中
大地工程	113/08/19			承商趨趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：景觀工程及大地工程。

- 施工現況報告：
  1. 機車停車場：擋土牆牆面施作泥作灰誌及清潔。
  2. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。
  3. 測量工程：第二層擋土柱位置測量。
  4. 設備建置：抽水馬達測試。
  5. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
  6. 大地工程：第二層擋土柱完成100支。

**【環評內容執行進度】**

1. 依環保局112/07/14環評大會決議解列、於112/07/25發送會議紀錄，後續請設計單位依相關流程辦理。

**【公共藝術設置計畫】**

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於112/03/10發文予院方，院方於112/03/22發文向文化部申請預繳展期；文化部於112/03/28函復同意本案公共藝術經費得展延至民國115年12月31日前繳納。

2. 目前進度：已於 112/06/15 召開第二次執行小組會議，專管單位刻正依會議結論修正計畫書內容，預計 112/07/31 提出修正版、112/08/14 召開第三次執行小組會議。

### 【討論事項】

#### 1. 教學大樓後方機車停車場：

(1)經討論，請施工單位施作時須把相關線路配線完成(或預留管路)；另有關停車場之電力來源，請施工單位與城市車旅討論、並請施工單位設立獨立電表。

(2)因該停車場為收費停車格，須先依程序申請、登記後始可合法使用，經討論，請專管單位查明相關法令規定並協助申請，確保九月底得合法正式使用停車場。

#### 2. 工區安全措施：

(1)因應編號第 5 號之中度颱風杜蘇芮，經施工單位說明其將由外圍水溝將雨水導流至滯洪池，經提醒，請施工單位注意因本案工區高低落差產生之水流流速、並做好相關安全措施，監造、專管單位亦須盡監督之責。

(2)經施工單位說明，預計於八月底搭建施工構台；經提醒，近日受颱風強降雨影響，請施工單位注意本案工區之地質是否發生鬆動等變化。

### 肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。

另因年度汛期已至，請監造單位督促承商注意地下深開挖安全性，落實地錨、擋土設施支撐作業，確保開挖面穩定性及工區與院區人員安全。







### 伍、散會(下午 16 時 30 分)

### 陸、會議照片



臺中榮民總醫院  
 第三醫療大樓新建工程  
 112年07月份工程月會報暨第140次專業技術協調會  
 會議簽到表

- 壹、 會議時間：112年07月25日(星期二) 下午16時00分
- 貳、 會議地點：行政大樓 七樓會議室
- 參、 主持人：李副院長 政鴻
- 肆、 出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	
主任秘書	
醫企部	
工務室	
	
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
