

臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程

1月月會暨第167次專業技術協調會

會議紀錄

壹、會議時間：113年1月30日(星期二) 下午16時00分

貳、會議地點：急診大樓七樓 第九會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：陳秋屏、江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至113年1月28日止，使用工期：387日曆天(不含免計工期4天)，剩餘1465日曆天(展延工期2天)。
- 工程進度截至113年1月28日，預定進度3.6040%，實際進度4.4308%，超前進度：0.8268%(約超前105天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
大地工程	113/08/19			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：大地工程。

- 施工現況報告：
 1. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。
 2. 測量工程：土方開挖高程測量。
 3. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
 4. 大地工程：第五層地錨施拉預力完成140支/170支。
 5. 土方工程：第七次降挖GL-24.55M、清運土石。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於112/03/10發文予院方，院方於112/03/22發文向文化部申請預繳展期；文化部於112/03/28函復同意本案公共藝術經費得展延至民國115年12月31日前繳納。

2. 目前進度：於 112/12/29 寄送予文化局承辦審查，承辦於 113/01/26 審畢並給予審查意見，目前專管單位著手修正中。

【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，於 113/01/30 已完成第五層地錨，近二周工項主要為持續土方降挖工程、第六層地錨施作及施工構台水平繫梁施作，目前進度皆符合核定進度表並穩定超前；另將於第八層開挖完成時施作接地工程，將依第 166 次專技會議結論以 1 歐姆標準施作。

2. 文件送審日期：

經專管單位提醒，本案進度穩定超前中，請施工單位因應工地實際狀況盡速調整相關計畫書送審日期，以利各單位審查並掌控進度；依監造單位說明，已要求承商提前送審作業，目前無逾期情形。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。
















伍、散會(上午 09 時 30 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
113年1月份工程月會報暨第167次專業技術協調會
會議簽到表

- 壹、 會議時間：113年1月30日(星期二) 下午16時00分
- 貳、 會議地點：急診大樓七樓 第九會議室
- 參、 主持人：李副院長 政鴻
- 肆、 出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	
主任秘書	
醫企部	
工務室	
	
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
    江意萱	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
  	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
   	

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

01 月月會暨第【167】次專業技術協調會議題

時 間	民國 113 年 1 月 30 日 16:00	聯 絡 人	蕭棋柏、江意萱
地 點	急診大樓 7F 第九會議室	電 話	04-23592525 #2390
與 會 單 位	臺中榮民總醫院、賴銘昌建築師事務所、 亞新工程顧問股份有限公司 譚俊彥建築師事務所、余曉嵐建築師事務所、 麗明營造股份有限公司	行 動 電 話	0912-381-248
		E-mail	Lai.arch162475@gmail.com

會議紀錄內容

- 截至 113 年 1 月 28 日止，使用工期：387 曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1465 日曆天(展延工期 2 天)。
- 工程進度截至 113 年 1 月 28 日止，預定進度 3.6040%，實際進度 4.4308%，超前進度：0.8268%(約超前 105 天)。

➤ 會議追蹤事項議程：

一. 進度品質管控

➤ 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
大地工程	113/08/19			承商趕趕中

- 依據施工網圖要徑預定施作項目：大地工程。

➤ 施工現況報告：

職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。

測量工程：土方開挖高程測量。

水保工程：臨時排水系統清潔整理。

大地工程：第五層地錨施拉預力完成 140 支/170 支。

土方工程：第七次降挖 GL-24.55M、清運土石。

二. 職安衛安全管理

- 為降低揚塵，請適時灑水。
- 人員進出工區請確實穿戴相關安全護具。
- 第三層擋土柱之柱間距噴漿作業，應即時完成施工，確保安全穩定；突樑上方殘留之土石雜物，應即時清潔，避免掉落衍生危害。
- 目前進行出土作業，因施工構台上矗立多具營建機具(包含吊土車、土方曳引車…等)，請確保本案施工構台總容許荷重於安全範圍內，以免造成危害。
- 施工構台施工人員進行水平支撐梁施工前，應先依規範規定佩掛背負式安全帶，並設置足夠強度之安全母索供人員勾掛，以避免墜落危害。

三. 文書資料管控

公共藝術設置計畫：

- 目前進度如以下說明：已於 112/12/29 寄予文化局承辦進行初審，文化局於 113/01/26 給予審查意見，專管單位著手修正中。

1/400 比例尺之模型：

- 依第 137 次專技會議紀錄，應於 112/09/15 前提送模型。
- 設計單位已於 112/09/15 發文提送，廠商並於 112/09/18 進場擺設。

接地工程施工圖：

- 施工單位於 113/01/24 提送，監造單位審查中。

筏基套管施工圖：

- 施工單位於 113/01/24 提送，監造單位審查中。

電線/電纜材料送審：

- 施工單位於 113/01/29 提送，監造單位審查中。

接地系統材料送審：

- 施工單位於 113/01/29 重新提送，監造單位審查中。

接地及避雷工程施工計畫：

- 施工單位於 113/01/29 重新提送，監造單位審查中。

模板支撐工程施工計畫(含強度計算書及施工圖說)：

- 施工單位於 113/01/25 重新提送，監造單位於 01/26 審核完畢並轉陳予專管單位，專管單位審查中。

滿檯架工程施工計畫(含強度計算書及施工圖說)：

- 施工單位於 113/01/09 重新提送，監造單位於 01/26 審核完畢並轉陳予專管單位，專管單位審查中。

監造單位審查中計畫書：

接地工程施工圖

筏基套管施工圖

設計監造單位報告：

- 設計監造單位就管制項目及現場作為報告

施工單位報告：

- 施工單位就雙週進度及相關工進作為報告

業主交辦事項：

- 無